Checkliste Kühltransport & temperaturgerechte Beladung

Vorbereitung vor der Beladung:

- ☐ Ware auf Soll-Kerntemperatur bringen (z.B. ≤+4 °C bei Frischware)
  (Produzent / Lager)
- ☐ Fahrzeug mindestens 30 Minuten vorkühlen (Setpoint nach Anforderung/Lieferschein einstellen)
  (Fahrer / Spediteur)
- ☐ Temperatur der Ware stichprobenartig messen (IR- oder Stechthermometer)
  (Verlader)
- ☐ Temperaturwert dokumentieren (z.B. auf Frachtbrief / Scanner)
  (Verlader)
- ☐ Luftführung sicherstellen – Ladehöhe beachten, Luftwege und Kanäle freihalten
  (Verlader)

Während der Beladung:

- ☐ Türen nur kurz geöffnet lassen - zügiger Umschlag!
  (Verlader)
- ☐ Ladung stabil und lückenfrei sichern (Formschlüssig) (Gurte, Antirutsch)
  (Verlader)
- ☐ Sichtprüfung Luftzirkulation durch Fahrer vor Abfahrt
  (Fahrer)

Abfahrt & Übergabe beim Empfänger:

- ☐ Aggregat läuft im Erhaltungsmodus (Soll-Temperatur)
  (Fahrer)
- ☐ Plombe setzen, Nummer auf Frachtbrief notieren
  (Fahrer)
- ☐ Temperaturkontrolle gemeinsam mit Empfänger durchführen
  (Fahrer + Empfänger)
- ☐ Abweichungen schriftlich vermerken (Foto, Quittung, Scan)
  (Fahrer)

Merksatz von novotruck: Zähle dein Geld bei der Annahme – miss die Temperatur bei der Verladung.

© www.novotruck.eu